

FIXPUNKTE BAU

Bau

- In der Grundausslegung fehlt die Logistik
- Räume sind zersiedelt, Lager, Kühlräume, Küche, Spüle usw.

Steigzonen

- Beim Vorprojekt fehlen die Steigzonen
- Es fehlt der Elektroschrank

Flächen

- Kennwerte sind nicht klar definiert, je nach CF-Stufe sind die Flächen unterschiedlich
- Runde oder lange Räume benötigen mehr m²

Auslegung / Logistik

- Betriebskonzept fehlt

Gewerbliche Kälte

- Die Planung der gewerblichen Kälte ist nicht definiert
- Abluft bei grösseren Anlagen

Kühlräume

- Bodenabsenkung fehlt
- Isolationen mit Wandabstand nicht berücksichtigt, Anschluss an bauseitige Wand